

Anslutningsprotokoll

Rev 1 6/2011

Fredöns Samfällighetsförening Org.nr 717912-2093**Anslutningsdatum:**

Protokoll fört vid anslutning av medlem i Ga:2 till Fredöns Samfällighetsförenings V/A-nät
(2 ex. fylls i, fastighetsägaren behåller det ena.)

Fastighetsbeteckning: : _____ Gatadress: _____

Fastighetsägare : _____

Fastighetsägare fyller i nedanstående före anslutning:

Nr	Åtgärd	Signera nedan-stående kon-trollpunkter
1	Anläggningen är utförd i enlighet med systembeskrivning Fredöns samfällighetsförening och Skandinavisk kommunaltekniks monteringsanvisningar "Montering och drift LPS 2000 E". Eventuell fotodokumentation av gjorda arbeten uppvisas.	Intygas:
2	Vattenledningen inom fastigheten är utförd med 32 mm ledning , PE DN 32, tryckklass PN 10 med blå märkning.	Intygas:
3	Tryckavloppsledning inom fastighet är utförd med 40 mm ledning, PE DN 40 , tryckklass PN 6,3 med brun märkning. Backventil finns rätt installerad vid anslutningspunkten.	Intygas:
4	Utförande, frostfritt djup alt. grund förläggning i låda med värmekabel.	Ange utförande:
5	Ledningar och varmvattenberedare är renspolade och fria från föroreningar.	Intygas:
6	El-installation och larm utförd av behörig elinstallatör. Kontaktuppgifter anges och att installationen är färdig för drift samt att pump och larmindikator ska vara inkopplade med separata 10 A, trög säkring uppmärkta vid el-central.	Intygas:
7	Pumpstationen / sump med pump är av föreskriven standard LPS 2000E.	Intygas:
8.a	Vattenmätare med konsol, 2 st ventiler och radiomodul finns monterad i frostfritt utrymme i enlighet med Svenskt vattens publikation P 100, rev maj 2009.	Intygas:
8.b	Vattenmätare med konsol, 2 st ventiler och radiomodul finns monterad i icke frostfritt utrymme.	Intygas:
9	Tätetsprovning gjord enligt VAV P78 , rev april 97. Provtryckning med vatten under tryck är gjord enligt den metod som finns beskriven i VAV 78 som visar att tryckavloppsledningen inte "läcker".	Intygas:
10	Ledningsdragningen på fastigheten är utförd så att vatten från enskild vattentäkt inte kan ledas till Samfällighetens ledningsnät eller tryckavlopp	Intygas:

Installationsansvarig: _____*Föreningens representant fyller i nedanstående vid kontrollbesiktningstillfället:*

- Vattenmätare avläst. Förbrukningsvärde vid anslutningsdatum: _____ M³.
- Anslutningsavtal finns och är påskrivet
- Funktionskontroll och provkörning av avloppspump utförd. Fastighetsägare ser till att det finns tillgång till vatten för provkörningen.
- Kontroll att dike mot samfällighetens väg är återställt och i godkänt skick

Underskrift representant för fastighetsägare: _____**Namnförtydligande** _____**Underskrift föreningens kontrollant:** _____**Namnförtydligande** _____